

## **Aktuální informace k lednu 2015**

Do dnešního dne byly provedeny tyto práce:

bourací práce a přesuny hmot, osazení zárubní, vyzdívky příček v 1NP, vybourání a ocelové výměry schodiště č. 2, osazeny výplně otvorů vč. dozdívek, dokončena opěrná stěna rampy, skladba podloží a zámková dlažba chodníku na straně stávajícího ÚP, je osazena vodoměrná šachta.

Aktuálně v rámci projektu probíhá zateplení fasády, probíhají práce na skladbě střešního pláště, rozvody silno a slaboproudu, vodovodu, kanalizace, plynovodu, ÚT, probíhají zednické práce po hrubých rozvodech, dále sěrkové a štukové omítky, osazování obrubníků, provádí se přípojky inženýrských sítí, probíhá bourání části lešení.

## **Výběrová řízení**

Dne 7.10.2014 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele interiéru. Předpokládané ukončení tohoto VŘ je 28.2.2015. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání předmětné veřejné zakázky stanovil zadavatel nejnižší nabídkovou cenu.

**Realizace projektu probíhá v souladu s harmonogramem stavby. Je reálný předpoklad, že akce bude dokončena v požadovaném termínu tj. do 30.6.2015.**